

威海南海新区管委办公室

威南海管办〔2019〕5号

签发人：刘强胜

威海南海新区管理委员会办公室 关于印发《山东省威海市南海新区 2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动 实施方案》的通知

小观镇，区直有关部门，驻区有关单位：

《山东省威海市南海新区2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动实施方案》已经管委同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

威海南海新区管理委员会办公室

2019年4月19日

(此件公开发布)

**山东省威海市南海新区
2019-2020 年农村饮水安全两年攻坚行动
实施方案**

威海南海新区管理委员会

2019 年 3 月

一、工程建设目标和任务

威海市南海新区 2019 年农村饮水安全巩固提升工程共涉及 1 个镇（街道）街 12 个村的 8370 人。管网改造工程、水源改造工程 1 处，总受益人口 1050 人。单村饮水设备升级改造改造工程 12 处，共涉及 1 个镇街，12 个村，新建消毒净化过滤装置 12 套，新建直饮机 6 套，受益人口 8370 人。

二、工程总体布局和主要内容

（一）总体布局

本次安全饮水工程需要解决总大肠菌群超标的村落有 11 个，涉及人口 6507 人，需要解决硝酸盐超标的村落有 5 个，涉及人口 4612 人，需要解决浑浊度不合格的村落有 3 个，涉及人口 1109 人。

（二）主要建设内容

2019 年建设内容：

1. 完成吴家庄管网改造工程，涉及居民 1050 人。

2. 新增除硝酸盐设备 5 台，涉及鱼池、万家口、于家庄、朱家庄、西七埠，涉及居民 4612 人。

3. 新增除大肠杆菌及浑浊度设备 11 台，涉及鱼池、于家庄、朱家庄、西七埠、百寿庄、邻家、金花、小芦头、隋家庄、徐家庄、吴家庄，涉及居民 6507 人。

4. 新增直饮水净化设备 6 台，涉及鱼池、西七埠、百寿庄、金花、小芦头、隋家庄，涉及居民 2768 人。

2020 年建设内容：

1.对全区的水质进行水质检测，对水质不合格村庄进行针对性措施。

威海市南海新区 2019-2020 年农村饮水安全两年攻坚行动实施方案建设任务表

乡镇名称	村庄名称	人口 (人)	饮水问题				
			省定贫困村	氟超标村	未通水村	无水处理设备村	其他水质问题村
合计	12	8370	3		0	6	12
小观镇	郚家	971	√				√
	于家庄	314	√				√
	隋家庄	242	√			√	√
	万家口	1863					√
	鱼池	167				√	√
	朱家庄	1020					√
	西七埠	1248				√	√
	百寿庄	386				√	√
	金花	474				√	√
	徐家庄	384					√
	小芦头	251				√	√
	吴家庄	1050					√

三、投资估算与资金来源

资金来源主要利用地方涉农资金整合使用，直饮水机设备及消毒设备投资估算为170万元，管网改造及水源改造，投资估算为50万。此次项目总投资估算为220万元。

四、经济评价

按《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）进行国民经济评价。经济内部收益率大于社会折现率，经济净现值大于零，本规划在国民经济评价上是合理的。

五、工程运行管理

由水务公司负责公益性消毒净化过滤装置的建设及日常维护，负责吴家庄的管网改造和水源改造工程，包括水源的定期检测，并且监督直饮水机的日常维护和水质情况；由南海新区农业海洋局组建验收小组，进行检查验收。

六、工程进度安排

根据本项目确定的建设规模和工程量情况，考虑到项目是由许多个独立的自成系统的工程组成，工程数量多、分布范围广，本实施方案要求在2020年12月底以前全部完成工程建设任务。

项目不同阶段的工作任务如下：

（一）至2019年4月底：主要完成工程勘测、设计、资金筹措、项目实施方案报批等工作；

（二）至2019年8月：完成吴家庄水源及管网改造工程；

（三）至2019年9月：完成郚家、于家庄、隋家庄等12个村庄的消毒设备及直饮水机的安装工作；

（四）至2019年12月：完成对全区村庄饮水水质检测，得出

水质检测报告。

（五）至 2020 年 11 月：对于水质不合格的村庄实施针对性措施，保证项目包含的所有村庄水质都达到安全饮水标准。